

По котельной СОШ №49 из запланированных 4 мероприятий на сумму 1200 тыс. рублей выполнено Концессионером 2 мероприятия на сумму 500 тыс. рублей.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

3.1. По результату выездного мероприятия по контролю установлено, что установка ХВО по котельным: МБДОУ ДС ЦРР ст. Северская, МБДОУ ДС №40 пгт. Ильский, СОШ №49 ст. Смоленская – не может быть принята как результат исполнения Концессионером мероприятий концессионного соглашения, так как согласно контракту от 15 сентября 2023 года заключенного администрацией МО Северский район и индивидуальным предпринимателем Коростелевым В.П. выполнены работы по установке докотловой обработки воды с проведением пуско-наладочных работ и режимно - наладочных испытаний в котельных.

3.2. Из запланированных Концессионером в 2024 году 10 мероприятий на сумму 2300 тыс. рублей выполнено 6 мероприятий на сумму 1300 тыс. рублей, не выполнено 4 мероприятия на сумму 1000 тыс. рублей.

3.3. ООО «АСУ-Сервис» (Концессионеру) (Сапрыкин Д.Г.) предоставить в администрацию муниципального образования Северский район (управление имущественных отношений) пакет документов на вновь установленное имущество (оборудование).

Срок – не позднее 9 июня 2025 года

3.4. Управлению имущественных отношений (Радьков С.Н.), на основании предоставленных Концессионером документов, принять имущество в муниципальную собственность.

Председатель комиссии:

Д.А.Малов

Заместитель председателя
комиссии:

Е.А.Алышев

Секретарь комиссии:

Ю.В.Козлова

Члены комиссии:

А.В.Сиренко

С.Н.Радьков