

По котельной МБДОУ ДС ЦРР из запланированных 3 мероприятий на сумму 600 тыс. рублей выполнено Концессионером 2 мероприятия на сумму 500 тыс. рублей.

2.2. Котельная (МБДОУ ДС №40) Краснодарский край, Северский район, пгт Ильский, ул. Длинная, 277/

Запланированные мероприятия в 2024 году на общую сумму 500 тыс. рублей:

1. Установка автоматики управления и телеметрии – выполнено (300 тыс. рублей);

2. Установка ХВО – не может быть принята как результат исполнения Концессионером мероприятий концессионного соглашения, так как согласно контракту от 15 сентября 2023 года заключенного администрацией МО Северский район и индивидуальным предпринимателем Коростелевым В.П. выполнены работы по установке докотловой обработки воды с проведением пуско-наладочных работ и режимно - наладочных испытаний в котельных (100 тыс. рублей).

3. Установка резервного источника питания – выполнено (100 тыс. рублей).

По котельной МБДОУ ДС №40 из запланированных 3 мероприятий на сумму 500 тыс. рублей выполнено Концессионером 2 мероприятия на сумму 400 тыс. рублей.

2.3. Котельная СОШ №49 Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская, ул. Мира, 121

1. Установка автоматики управления и телеметрии – выполнено (300 тыс. рублей);

2. Установка ХВО – не может быть принята как результат исполнения Концессионером мероприятий концессионного соглашения, так как согласно контракту от 15 сентября 2023 года заключенного администрацией МО Северский район и индивидуальным предпринимателем Коростелевым В.П. выполнены работы по установке докотловой обработки воды с проведением пуско-наладочных работ и режимно - наладочных испытаний в котельных (100 тыс. рублей).

3. Установка ШРП – не выполнено (500 тыс. рублей). ШРП принадлежит газораспределительной организации.

4. Установка резервного источника питания – выполнено (100 тыс. рублей).