

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ,
проведенного в МБДОУ ДС КВ №14 станицы Северской муниципального
образования Северский район.

В соответствии с Уставом муниципального образования Северский район, регламентом Контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район, планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район на 2014г (подпункт 3.12 пункта 3), распоряжением председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район от 04.07.2014 № 01-81 в период с 07.07.2014 по 25.08.2014 проведено контрольное мероприятие по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при реконструкции МБДОУ ДС КВ №14 станицы Северской муниципального образования Северский район» (далее – Реконструкция ДС №14).

При проверке использованы и проанализированы нормативно-правовые акты и документы, имеющие направленность на осуществление Реконструкции ДС №14.

В процессе осуществления контрольного мероприятия на объекте ДС №14 проведено:

- обследование состояния зданий, внутренних помещений, сооружений, объектов благоустройства с целью выявления возможных дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения;

- контрольные обмеры выборочных объемов отдельных видов строительно-монтажных работ по объектным и локальным сметам, путем инструментального обмера их в натуре;

- испытания пожарных резервуаров (существующего до реконструкции и построенного рядом) на герметичность, с замером уровня воды в них.

В результате проверки выявлено финансовых нарушений на общую сумму 7 804 352,73 руб. из них:

- оплата за объем не выполненных подрядных работ, не оказанных услуг технического надзора – 4 341 394,07 руб.;

- оплата за объем работ, выполненных с отступлением от проекта и(или) с нарушениями норм строительных правил – 1 055 496,27 руб.;

- оплачено в составе выполненных работ за не монтируемое оборудование, поставка которого не осуществлена – 603080 руб.;

- дополнительная оплата материалов, для проведения работ, в составе стоимости которых стоимость материалов уже была учтена -91 104 руб.;

- не эффективное использование ДС №14 средств субсидий -274 604,52 руб.;

- не обоснованное выделение Управлением образования субсидий -265 000 руб.;

- штрафные санкции за нарушение сроков выполнения подрядных работ (пени, штрафы, неустойки) – 1 173 673,87 руб.

В результате проверки выявлено 7 нефинансовых нарушений допущенных ДС №14.

По результатам контрольного мероприятия подготовлено представление начальнику управления образования муниципального образования Северский район и заведующей МБДОУ ДС КВ №14 ст.Северской.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден распоряжением заместителя председателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования Северский район от 29.08.2014г. № 01-96, направлен в Совет муниципального образования Северский район и Главе муниципального образования Северский район.