

АКТ № 1

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения (о плановых мероприятиях по контролю исполнения Соглашения)

ст. Северская

3 июня 2025 года

Комиссия, созданная постановлением администрации муниципального образования Северский район от 20 мая 2025 года № 839, в соответствии с разделом 11 концессионного соглашения от 4 сентября 2023 года № 1 (далее-Соглашение), провела плановые мероприятия по контролю исполнения Соглашения (далее-Мероприятия по контролю) филиалом Северский общества с ограниченной ответственностью «АСУ-Сервис» (далее-Концессионер), в присутствии заместителя директора Концессионера Воронкина Егора Дмитриевича, и составила акт о нижеследующем:

1. Мероприятия по контролю проводились 3 июня 2025 года.

Цель: проведение мероприятий по контролю за деятельностью Концессионера, выполнение Концессионером мероприятий соответствии с приложением №3 к концессионному соглашению от 04.09.2023 года № 1 в отношении имущества администрации МО Северский район «Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения» в 2024 году, проверка состояния переданного и созданного имущества котельных МБДОУ ДС ЦРР ст.Северская, МБДОУ ДС №40 пгт.Ильский, СОШ №49 ст.Смоленская.

2. В ходе проведения мероприятий по контролю УСТАНОВЛЕНО:

2.1. **Котельная блочная (МБДОУ ДС ЦРР) Краснодарский край, Северский район, станица Северская, ул. Ленина, 192.**

Запланированные мероприятия в 2024 году на общую сумму 600 тыс. рублей:

1. Установка автоматики управления и телеметрии – выполнено (300 тыс. рублей);

2. Установка ХВО – не может быть принята как результат исполнения Концессионером мероприятий концессионного соглашения, так как согласно контракту от 15 сентября 2023 года заключенного администрацией МО Северский район и индивидуальным предпринимателем Коростелевым В.П. выполнены работы по установке докотловой обработки воды с проведением пуско-наладочных работ и режимно - наладочных испытаний в котельных (200 тыс. рублей).

3. Установка резервного источника питания – выполнено (100 тыс. рублей).